

Nº OPERAÇÃO 01069315-50	GESTOR CAIXA	PROGRAMA OPERAÇÕES DIVERSAS	AÇÃO / MODALIDADE OPERAÇÕES DIVERSAS	OBJETO Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Linha Bonita no Município de Pimrininho do
PROPONENTE / TOMADOR Município de Pimrininho do Vale-RS	MUNICIPIO / UF Pimrininho do Vale-RS	LOCALIDADE DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - LINHA BONITA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Linha Bonita	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quadra Poliesportiva Coberta na Linha Bonita
DATA BASE set-19	DESON Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - LINHA BONITA	BDI 1 29,30%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Parcelas												
			Início de Obra 01/12/19	Parcela 1 Jan/20	Parcela 2 Fev/20	Parcela 3 Mar/20	Parcela 4 Abr/20	Parcela 5 Mai/20	Parcela 6 Jun/20	Parcela 7 Jul/20	Parcela 8 ago/20				
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE															
		455.500,48													
			Parcela (%)	26,72%	20,20%	14,99%	18,72%	19,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	121.720,80	92.004,13	68.294,56	85.270,57	88.210,42	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	26,72%	46,92%	61,91%	80,63%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	121.720,80	213.724,93	282.019,49	367.290,06	455.500,48	455.500,48	455.500,48	455.500,48	455.500,48	455.500,48	455.500,48	455.500,48
1.	LOCAÇÃO DA OBRA	3.491,52	Parcela (%)	100,00%											
			Acumulado (%)	100,00%											
			Acumulado (R\$)	3.491,52											
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.534,14	Parcela (%)	30,00%	100,00%										
			Acumulado (%)	30,00%	100,00%										
			Acumulado (R\$)	1.660,24	5.534,14										
3.	INFRAESTRUTURA	28.821,54	Parcela (%)	60,00%	40,00%										
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%										
			Acumulado (R\$)	17.292,92	28.821,54										
4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.972,35	Parcela (%)	0,00%	100,00%										
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%										
			Acumulado (R\$)	0,00	2.972,35										
5.	SUPRAESTRUTURA	96.069,80	Parcela (%)	60,00%	40,00%										
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%										
			Acumulado (R\$)	57.641,88	96.069,80										
6.	PAVIMENTAÇÃO	64.329,04	Parcela (%)	10,00%	0,00%	60,00%	30,00%								
			Acumulado (%)	10,00%	10,00%	70,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	6.432,90	6.432,90	45.030,33	64.329,04								
7.	COBERTURA	70.402,68	Parcela (%)	50,00%	50,00%										
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%										
			Acumulado (R\$)	35.201,34	70.402,68										
8.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	38.766,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	27.136,45	38.766,35								
9.	REVESTIMENTOS	4.267,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.560,68	4.267,80								
10.	FORRO	2.844,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.844,78	30,00%							
11.	ESQUADRIAS	51.674,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	36.172,42	51.674,89							
12.	VIDROS	7.575,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,12							
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.576,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00%	0,00%	0,00%	4.630,77	11.576,93							

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/19										
			Parcela 1 Jan/20	Parcela 2 Fev/20	Parcela 3 Mar/20	Parcela 4 Abr/20	Parcela 5 Mai/20	Parcela 6 Jun/20	Parcela 7 Jul/20	Parcela 8 Ago/20			
14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.969,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%					
15.	PINTURA	33.287,14	Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.993,80	19.969,01					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.993,80	19.969,01					
16.	PCCI/DIVERSOS	13.917,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.993,07	33.287,14					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.993,07	33.287,14					

Local

02 de julho de 2020

Data

Nome: Sadi de Souza
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU/RST: 136902
 ART/RRT: 9480469