



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078333-49/2021	<b>GESTOR</b> CAIXA	<b>PROGRAMA</b> Turismo	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Apeações diversas	<b>OBJETO</b> Construção de Infraestrutura no mirante no Município de Pinheirinho do Vale-RS				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Pinheirinho do Vale-RS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Pinheirinho do Vale-RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Saída da cidade - sentido à cidade de Palmitinho	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MIRANTE				
<b>DATA BASE</b> nov-22	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b> 29,10%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/23	Parcela 1 mar/23	Parcela 2 abr/23	Parcela 3 mai/23	Parcela 4 jun/23	Parcela 5 jul/23	Parcela 6 ago/23	Parcela 7 set/23	Parcela 8 out/23
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	9,02%	13,50%	12,22%	39,96%	25,31%			
			Parcela (R\$)	52.728,71	78.924,11	71.488,81	233.655,77	147.981,44			
			Acumulado (%)	9,02%	22,51%	34,74%	74,69%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	52.728,71	131.652,82	203.141,63	436.797,40	584.778,84			
1.	LOCAÇÃO DA OBRA	22.330,96	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	22.330,96							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.710,76	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.197,53	1.710,76						
3.	INFRAESTRUTURA	73.000,55	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	29.200,22	73.000,55						
4.	PAVIMENTAÇÃO	131.653,85	Parcela (%)	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	26.330,77	78.992,31	131.653,85				
5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	151.264,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	90.758,61	151.264,35			
6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.267,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.267,72					
7.	VEGETAÇÃO	55.198,51	Parcela (%)	0,00%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	45,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	8.279,78	24.839,33	41.398,88	55.198,51			
8.	MOBILIÁRIO	147.352,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	73.676,07	147.352,14			

Local \_\_\_\_\_  
17 de março de 2023  
Data \_\_\_\_\_

Nome: Sadi de Souza  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU RS136902  
ART/RRT: 11852087