

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Unidade Federativa: MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE/RS

Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.332,94	3,36%	100,00%							
				81332,94							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	40.530,59	1,67%	80%	20%						
				32.424,48	8.106,12						
3	FUNDAÇÕES	148.512,18	6,13%	15%	85%						
				22.276,83	126.235,35	-					
4	SUPERESTRUTURA	150.175,39	6,20%		40%	60%					
					60.070,16	90.105,23					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	113.441,82	4,68%			20%	60%	20%			
						22.688,36	68.065,09	22.688,36			
6	ESQUADRIAS	247.142,61	10,21%				20%	50%	30%		
							49.428,52	123.571,31	74.142,78		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	437.074,16	18,05%		15%	65%	20%				
					65.561,12	284.098,20	87.414,83				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.426,87	1,13%			100%					
						27.426,87					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	243.887,26	10,07%				30%	60%	10%		
							73.166,18	146.332,36	24.388,73		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	169.453,85	7,00%				20%	15%	50%	15%	
							33.890,77	25.418,08	84.726,93	25.418,08	
11	PINTURA	125.939,04	5,20%						50%	40%	10%
									62.969,52	50.375,62	12.593,90
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	52.328,24	2,16%		5%	5%	20%	30%	30%	10%	
					2.616,41	2.616,41	10.465,65	15.698,47	15.698,47	5.232,82	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.600,55	0,73%					20%	40%	40%	
								3.520,11	7.040,22	7.040,22	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	62.382,46	2,58%			10%	10%	25%	35%	20%	
						6.238,25	6.238,25	15.595,61	21.833,86	12.476,49	
15	LOUÇAS E METAIS	57.163,90	2,36%						20%	80%	
									11.432,78	45.731,12	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.829,63	0,32%				30%	30%		40%	
							2.348,89	2.348,89		3.131,85	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	33.019,07	1,36%				10%	10%	50%	30%	
							3.301,91	3.301,91	16.509,54	9.905,72	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	199.483,03	8,24%		5%	5%	10%	10%	35%	30%	5%
					9.974,15	9.974,15	19.948,30	19.948,30	69.819,06	59.844,91	9.974,15

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Unidade Federativa: MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE/RS

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.261,05	0,05%				30%	20%			50%
							378,32	252,21			630,53
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	27.023,06	1,12%							70%	30%
										18.916,14	8.106,92
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.732,41	0,32%							30%	70%
										2.319,72	5.412,69
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	56.274,51	2,32%		5%	15%				60%	20%
					2.813,73	8.441,18				33.764,70	11.254,90
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.927,30	4,62%	15%	25%					45%	15%
				16.789,10	27.981,83					50.367,29	16.789,10
24	SERVIÇOS FINAIS	2.809,71	0,12%							30%	70%
										842,91	1.966,80
Valores totais		2.421.751,63	100,00%	152.823,34	303.358,86	451.588,65	354.646,70	378.675,61	388.561,88	325.367,60	66.728,98