


**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Prefeitura Municipal de Pinheiro do Vale  
 Município: Pinheiro do Vale-RS  
 Obra: MSU - Melhoria Sanitárias Domiciliares  
 Local das Obras: no município de Pinheiro do Vale  
 Data: Setembro de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	%	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06		MÊS - 07		MÊS - 08	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	33.17	0.29%	33.17	100.00%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	79.51	0.69%	79.51	100.00%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3.0	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÃO	423.97	3.65%	0.00		211.59	50.00%	211.99	50.00%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	132.08	1.14%	0.00		66.04	50.00%	66.04	50.00%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5.0	SUPRAESTRUTURA	120.22	1.04%	0.00		0.00		36.07	30.00%	36.07	30.00%	0.00		0.00		0.00		0.00	
6.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.666,57	14.19%	0.00		0.00		411.64	25.00%	411.64	25.00%	493.97	30.00%	329.31	20.00%	0.00		0.00	
7.0	ESQUADRIAS	849,58	7.32%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		169.92	20.00%	0.00		339.83	40.00%
8.0	VIDROS	43,64	0.38%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.73	20.00%	17.46		17.46	40.00%
9.0	COBERTURA	225,04	1.94%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		225,04	100.00%	0.00		0.00	
10.0	REVESTIMENTO	1.335,31	11.63%	0.00		0.00		0.00		383,88	29.00%	537,43	35.00%	307,10	20.00%	307,10	20.00%	0.00	
11.0	PAVIMENTAÇÃO	307,93	2.65%	0.00		0.00		0.00		0.00		107,77	35.00%	123,17	40.00%	76,98	25.00%	0.00	
12.0	FORRO	104,52	0.90%	0.00		0.00		0.00		0.00		52,26	50.00%	52,26	50.00%	0.00		0.00	
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																		
13.1	Tratamento de Esgoto	3.130,91	26,98%	626,18	20,00%	313,09	10,00%	313,09	10,00%	626,18	20,00%	313,09	10,00%	313,09	10,00%	313,09	10,00%	313,09	10,00%
13.2	Louças, acessórios Sanitários e Tubos	2.269,20	19,55%	0,00		453,84	20,00%	226,92	10,00%	340,38	15,00%	794,22	35,00%	453,84	20,00%	453,84	20,00%	0,00	
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	214,71	1,85%	0,00		32,21	15,00%	0,00		0,00		64,41	30,00%	42,94	20,00%	75,15	35,00%	0,00	
15.0	PINTURA	488,47	4,21%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		488,47	100,00%
	TOTAL UNIFARIO	11.605,03	100,00%	738,86	6,37%	1077,16	9,25%	1263,74	10,91%	1810,17	15,60%	2399,22	20,67%	2025,40	17,45%	1129,61	9,73%	1158,85	9,99%
	TOTAL ACUMULADO			738,86		1816,02		3081,77		4891,94		7291,16		9316,57		10446,18		11605,03	
	Nº TOTAL DE MÓDULOS SANITÁRIOS	43,00																	
	PLACA DE OBRA	983,92	100,00%																
	VALOR TOTAL P/384 MÓDULOS SANITÁRIOS	500.000,00	100,00%	32754,89	6,53%	46317,92	9,26%	54427,00	10,89%	77837,37	15,57%	103166,64	20,63%	87092,39	17,42%	48573,25	9,71%	49830,53	9,97%
	TOTAL ACUMULADO			32754,89	6,53%	79072,81	15,81%	133499,81	26,70%	211337,19	42,27%	314503,83	62,90%	401596,21	80,32%	450169,47	90,03%	500000,00	100,00%

  
**SADI DE SOUZA**  
 Engº Civil - CREAR/S 136.902  
 CPF 604.820.360-87