

Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário modelo 2 - opção 220V com sapatas

Data de preço: SINAPI/RS - Abril/2022 com desoneração

Local: Rua Adolfo Soares de Lima, s/n - Centro - Pinheirinho do Vale/RS

Cronograma Físico Financeiro

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	75.289,20	6,98%	75.289,20 100,00%	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS	4.416,78	0,41%	3.577,59 81,00%	-	-	-	839,19 19,00%	-
3	FUNDAÇÕES	59.765,47	5,54%	29.882,73 50,00%	29.882,73 50,00%	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	426.543,97	39,55%	-	149.290,39 35,00%	149.290,39 35,00%	127.963,19 30,00%	-	-
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	35.327,30	3,28%	-	-	-	17.663,65 50,00%	17.663,65 50,00%	-
6	ESQUADRIAS	15.240,88	1,41%	-	-	-	7.620,44 50,00%	7.620,44 50,00%	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	168.380,61	15,61%	-	-	151.542,55 90,00%	16.838,06 10,00%	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.663,40	0,90%	-	9.663,40 100,00%	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	34.259,70	3,18%	-	-	-	17.129,85 50,00%	17.129,85 50,00%	-
10	PAVIMENTAÇÃO	7.633,15	0,71%	-	-	-	3.816,58 50,00%	3.816,58 50,00%	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	81.334,41	7,54%	-	-	-	32.533,76 40,00%	24.400,32 30,00%	24.400,32 30,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.827,96	0,82%	-	-	-	4.413,98 50,00%	4.413,98 50,00%	-
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.684,95	0,71%	-	-	-	3.842,47 50,00%	3.842,47 50,00%	-
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	14.913,35	1,38%	-	-	-	-	14.913,35 100,00%	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	22.687,95	2,10%	-	-	-	-	-	22.687,95 100,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	941,12	0,09%	-	-	-	-	-	941,12 100,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	26.586,30	2,47%	-	-	-	13.293,15 50,00%	13.293,15 50,00%	-
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	15.187,22	1,41%	-	-	-	-	15.187,22 100,00%	-
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.475,45	5,61%	-	-	-	-	18.142,63 30,00%	42.332,81 70,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	3.210,08	0,30%	-	-	-	-	-	3.210,08 100,00%
<b>VALOR MENSAL</b>		<b>1.078.369,25</b>	<b>100%</b>	<b>108.749,52</b>	<b>188.836,52</b>	<b>300.832,94</b>	<b>245.115,14</b>	<b>141.262,84</b>	<b>93.572,28</b>
<b>VALOR MENSAL ACUMULADO</b>		<b>1.078.369,25</b>	<b>100%</b>	<b>108.749,52</b>	<b>297.586,05</b>	<b>598.418,99</b>	<b>843.534,13</b>	<b>984.796,97</b>	<b>1.078.369,25</b>