

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Obra: REFORMA DE ESPAÇO EXISTENTE****Pavimento Térreo - Unidade Básica de Saúde****Local da Obra: Rua D. Pedro II, s/n - Pinheirinho do Vale/RS****Proponente: MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE****Data: Abril/2022****BDI incluso de 27,70%.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	PISOS	75.946,91	30.378,76	40%	45.568,14	60%	-		-	
2	ALVENARIAS	48.090,04	16.831,51	35%	19.236,01	40%	12.022,51	25%	-	
3	REVESTIMENTOS	53.923,36	10.784,67	20%	21.569,34	40%	21.569,34	40%	-	
4	ESQUADRIAS	19.273,96	-		1.927,40	10%	13.491,77	70%	3.854,79	20%
5	VIDROS	10.419,39	-		-		3.125,82	30%	7.293,57	70%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.921,47	1.692,15	10%	7.614,66	45%	7.614,66	45%	-	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	16.088,10	4.022,03	25%	8.044,05	50%	4.022,03	25%	-	
8	PINTURA	107.930,54	-		-		32.379,16	30%	75.551,38	70%
TOTAL		348.593,76	63.709,12	18,28%	103.959,61	29,82%	94.225,29	27,03%	86.699,74	24,87%
TOTAL ACUMULADO			63.709,12	18,28%	167.668,73	48,10%	261.894,02	75,13%	348.593,76	100,00%

Pinheirinho do Vale/RS, Abril de 2022.

Nelbo Aldair Appel
Prefeito Municipal

Sadi de Souza
Eng.º Civil - CREA/RS 136902