

Nº da Operação 1020600-39/2014	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MDA /	Município/UF Pinheirinho do Vale	Localidade Linha Sabiá
-----------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	Empreendimento/Apelido		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)		
1	ESTAÇÃO ELEVATORIA-EE												
1.1	Movimentação de terra	354,56	0,44%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Conjunto elétrico-mecânico-Adutora	3.202,93	4,00%	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Instalações Hidráulicas-Rede Adutora, Trecho E-E	11.705,56	14,61%	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	Movimentação de terra	7.390,24	9,22%	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	SISTEMA DE RESERVAÇÃO -RE	11.647,85											
2.1	Movimentação de terra	17,40	0,02%					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2	Construção Civil	4.032,52	5,03%					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Reservatório e acessórios	7.517,76	9,38%					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Saída Rede de Distribuição	80,17	0,10%					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	35.696,65											
3.1	Rede de distribuição	17.756,97	22,16%	20,00	20,00	20,00	60,00	40,00	60,00	40,00	100,00	40,00	100,00
3.2	Conexões	617,76	0,77%	20,00	20,00	20,00	60,00	40,00	60,00	40,00	100,00	40,00	100,00
3.3	Movimentação de terra	17.321,92	21,62%	20,00	20,00	20,00	60,00	40,00	60,00	40,00	100,00	40,00	100,00
4	LIGAÇÕES DOMICILIARES	10.126,01											
4.1	Ligações e medidores	6.371,08	7,95%										
4.2	Movimentação de terra	3.511,20	4,38%										
4.3	Itens Adicionais de suporte	243,73	0,30%										
<b>Total (%):</b>				23,27	23,27	18.643,26	69,54	46,27	55.719,13	37.075,88	30,46	80.123,80	80.123,80
<b>Total (R\$):</b>				18.643,26	18.643,26	18.643,26	55.719,13	37.075,88	55.719,13	37.075,88	24.404,67	80.123,80	80.123,80

Pinheirinho do Vale, 27 de novembro de 2017

Local/Data

Eng.º Civil Rafael Cazarolli  
CREA/CAU: RS/SC 153986-8

Elton Tatto  
Prefeito Municipal