



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1036.723-49/2017	GESTOR CAIXA	PROGRAMA Turismo	AÇÃO / MODALIDADE Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	OBJETO Construção de Centro Cultural e Turístico - 1a Etapa
PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Pinheirinho do Vale-RS	MUNICÍPIO / UF Pinheirinho do Vale-RS	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Castro Alves	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro Cultural
DATA BASE out-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 28,30%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/18	Parcela 1 abr/18	Parcela 2 mai/18	Parcela 3 jun/18	Parcela 4 jul/18	Parcela 5 ago/18	Parcela 6 set/18	Parcela 7 out/18	Parcela 8 nov/18
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	253.000,00	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,76% 32.291,05 12,76% 32.291,05	11,47% 29.027,81 24,24% 61.318,86	34,33% 86.857,56 58,57% 148.176,42	30,86% 78.073,06 89,43% 226.249,48	10,57% 26.750,52 100,00% 253.000,00			
1.	LOCAÇÃO DA OBRA	4.487,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 4.487,96							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.641,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.641,24							
3.	INFRAESTRUTURA	18.540,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 18.540,18							
4.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.445,11	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.445,11							
5.	SUPRAESTRUTURA	61.765,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 6.176,56	45,00% 55,00% 33.971,10	45,00% 100,00% 61.765,63					
6.	ALVENARIA	14.344,15	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 14.344,15					
7.	REVESTIMENTOS	28.835,15	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	45,00% 45,00% 12.975,82	55,00% 100,00% 28.835,15				
8.	ESQUADRIAS	12.459,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	70,00% 70,00% 8.721,70	30,00% 100,00% 12.459,57			
9.	COBERTURA	48.574,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	45,00% 45,00% 21.858,48	55,00% 100,00% 48.574,41				
10.	PAVIMENTAÇÃO	29.672,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 7.418,05	75,00% 100,00% 29.672,18				
11.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.221,77	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	15,00% 15,00% 1.233,27	30,00% 45,00% 3.699,80	55,00% 100,00% 8.221,77				
12.	PINTURA	6.205,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 6.205,67			
13.	PPCI/OUTROS	16.806,98	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			01/03/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,98			

Nome: Sadi de Souza
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAURS: 136902
 ART/IRRT: 9586536

Local: _____
 Data: 24 de outubro de 2018